


خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١٢/١ حتى ١٢/٣١

تنفيذ رصف طريق تليانة / صبرى ابو علم / الدرع بطول ٧.٥ كم

20,000,013.00	قيمة المشروع طبقا للعقد
9,958,980.00	اجمالى قيمة الأعمال المنفذه
0.00	اجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص
13,333,342.00	قيمة الاعمال المستهدفة
49.79%	نسبة الاجاز



16-Aug-20
أشهر 6
6.00
4
66.67%
15-Jan-21
2

قطاع عمليات الهيئة


بداية المشروع
مدة المشروع الاصيله
اجمالى مدة المشروع
المدة المنقضي
نسبة المدة المنقضي
تاريخ نغو المشروع
المدة المتبقيه

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المتوقع تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالى	نسبة الاجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - أعمال حفر فرمة والفئة شاملة أعمال الحفر والدمك اسفل الفرمة	م٣	٩٦٩	٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٢	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% مع الدمك علي طبقات	م٣	٦٠٣٢	١٩٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٣	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل أتربة للطبقات علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% مع الدمك علي طبقات	م٣	٤٠٠٠	٩٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٤	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترججة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠)	م٣	١٦١٢٦	٣٢٤	٧٧٧٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٢٩٦٠٠٠	١١٢٧٠	٣٦٥١٤٨٠	100.00%	٣٦٥١٤٨٠	70%
٥	بالمتر المكعب - أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة بالرصف الحالى ويشمل تشغيل ودمك طبقة الاساس اسفل التكسير	م٣	٥٠٠٠	٨٠	٤٠٧٠	٩٣٠	٠	٠	٠	٧٤٤٠٠	٥٠٠٠	٤٠٠٠٠	100.00%	٤٠٠٠٠	100%
٦	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم/م٢	م٢	٥٠٠٠٠	٢٥	١٩٥٠٠	٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	٥٧٥٠٠٠	٤٢٥٠٠	١٠٦٢٥٠٠	100.00%	١٠٦٢٥٠٠	85%
٧	بالمتر المكعب - أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن تدرج (3-)	م٣	٢٠٠	١٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٨	بالمتر المسطح - أعمال انشاء لصق RC بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢	م٢	٤٥٠٠٠	٧,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٩	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم (تدرج ٥٢)	م٢	٤٥٠٠٠	١١٤	١٩٥٠٠	٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	٢٦٢٢٠٠٠	٤٢٥٠٠	٤٨٤٥٠٠٠	100.00%	٤٨٤٥٠٠٠	94%
١٠	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٤٤ج)	م٢	٤٥٠٠٠	١٠٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١١	بالعدد - أعمال رفع وخفض مطابق الصرف	عدد	١٥	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٢	بالمتر المكعب - أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة بالرصف الحالى	م٣	١٠٠	٣٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٣	بالمتر الطولي - اعمال بردورة من الخرسانة العادية بابعاد ٣٠*٢٥/٢٠	م.ط	٦١٩	١١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%

خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١٢/١ حتى ١٢/٣١

تنفيذ رصف طريق تليانة / صبرى ابو علم / الدرع بطول ٧.٥ كم

20,000,013.00	قيمة المشروع طبقا للعقد
9,958,980.00	اجمالى قيمة الأعمال المنفذه
0.00	اجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص
13,333,342.00	قيمة الأعمال المستهدفة
49.79%	نسبة الاجاز



16-Aug-20
أشهر 6
6.00
4
66.67%
15-Jan-21
2

قطاع عمليات الهيئة

بداية المشروع
مدة المشروع الاصيله
اجمالى مدة المشروع
المده المنقضيه
نسبة المده المنقضيه
تاريخ نهو المشروع
المده المتبقيه

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المتوقع تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالى	نسبة الاجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١٤	بالعدد - أعمال توريد وتركيب بالوعات صرف المطر	عدد	٥	٤٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٥	اعمال توريد وصب فرشاة من الخرسانة العادية اسفل الديش طبقا للشروط والمواصفات	٣م	٢٢٥	١٠٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	
١٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي من الديش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية الخ...	٣م	١٠٠	٤٠٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	
١٧	اعمال انشاء حائط ساند من الديش ومونة الاسمنت والفئة شاملة اعمال الحفر وارنكة الجوانب الخ...	٣م	٥٠٠	٤٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	
١٨	بالمتر الطولى - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزح المياه وعمل السدود و الفرشة الخرسانية	م.ط	٤٥	١٨٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٩	بالمتر الطولى - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٨٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزح المياه وعمل السدود و الفرشة الخرسانية	م.ط	١٠	٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٢٠	بالمتر الطولى - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ١٠٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزح المياه وعمل السدود و الفرشة	م.ط	١٨	٣٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
الاجمالى															
														٩٩٥٨٩٨٠	