


خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١٢/١ حتى ١٢/٣١

تنفيذ رصف طريق ٨٢ كوبري حمدة حتى بشبش (مركز المحلة الكبرى) محافظة الغربية بطول ٦ كم.

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 13,198,750.00 | قيمة المشروع طبقا للعقد |
| 10,566,652.00 | اجمالى قيمة الأعمال المنفذه |
| 0.00 | اجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص |
| 13,198,750.00 | قيمة الأعمال المستهدفة |
| 80.06% | نسبة الانجاز |



قطاع عمليات الهيئة

| | |
|-----------|---------------------|
| 1-Jul-20 | بداية المشروع |
| أشهر 6 | مدة المشروع الاصيله |
| 6.00 | اجمالى مدة المشروع |
| 6 | المده المنقضيه |
| 100.00% | نسبة المده المنقضيه |
| 31-Dec-20 | تاريخ نهو المشروع |
| 0 | المده المتبقيه |

| م | بنود الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الكمية المتوقع تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠ | الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة | | | | قيمة المخطط خلال الفترة | الكمية الاجمالية | اجمالى قيمة الاعمال | نسبة التنفيذ | الاجمالى | نسبة الانجاز |
|----------|--|--------|--------|--------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | | الاسبوع الاول | الاسبوع الثانى | الاسبوع الثالث | الاسبوع الرابع | | | | | | |
| ١ | بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل اثرية صالحة للردم نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم. | م٣ | ٢٩٥٠ | ٩٦,٠٠ | ٠ | ٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٩٥٠ | ٢٨٣٢٠٠,٠٠ | ٢٩٥٠ | ٢٨٣٢٠٠,٠٠ | 100.00% | ٢٨٣,٢٠٠ | 100% |
| ٢ | بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل اثرية صالحة للردم نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم. | م٣ | ٤٠٠ | ١٩٢,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ | 100.00% | ٠ | 0% |
| ٣ | بالمتر المكعب - أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى ويشمل تشغيل ودمك طبقة الاساس اسفل التكسير | م٣ | ١٣٩٠٠ | ٨٠,٠٠ | ٩٥٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠,٠٠ | ٩٥٠٠ | ٧٦٠٠٠٠,٠٠ | 100.00% | ٧٦٠,٠٠٠ | 68% |
| ٤ | بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترججة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠) | م٣ | ١٥٥٠٠ | ٣٢٤,٠٠ | ٩٠٢٣ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٠ | ٩٧٢٠٠٠,٠٠ | ١٢٠٢٣ | ٣٨٩٥٤٥٢,٠٠ | 100.00% | ٣,٨٩٥,٤٥٢ | 78% |
| ٥ | بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ٢ كجم/م٢ | م٢ | ٥٠٠٠ | ٢٥,٠٠ | ٢١٠٠٠ | ٧٠٠٠ | ٠ | ٠ | ١٤٠٠٠ | ٥٢٥٠٠٠,٠٠ | ٤٢٠٠٠ | ١٠٥٠٠٠٠,٠٠ | 100.00% | ١,٠٥٠,٠٠٠ | 84% |
| ٦ | بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٤ ج) | م٢ | ٥٠٠٠ | ١٠٩,٠٠ | ٢١٠٠٠ | ٧٠٠٠ | ٠ | ٠ | ١٤٠٠٠ | ٢٢٨٩٠٠٠,٠٠ | ٤٢٠٠٠ | ٤٥٧٨٠٠٠,٠٠ | 100.00% | ٤,٥٧٨,٠٠٠ | 84% |
| ٧ | بالعدد - أعمال رفع المطابق العمومية (مجارى - مياه شرب - تليفونات) | عدد | ١٠ | ٤٧٥,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ | 100.00% | ٠ | 0% |
| الاجمالى | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

المكتب الفنى للمشروع

مدير المشروع

رئيس القطاع

م/ محمد محمود محب

م/ محمد سعيد حافظ

م/ محمد تيسيل اسماعيل