


خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ٩/١٥ حتى ٩/٣٠

تنفيذ رصف طريق نمره١ / البنوان (مركز المحلة الكبرى) بمحافظة الغربية بطول ٣ كم.

6,407,050.00	قيمة المشروع طبقا للعقد
5,799,125.00	اجمالى قيمة الأعمال المنفذه
0.00	اجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص
6,407,050.00	قيمة الأعمال المستهدفة
90.51%	نسبة الانجاز



قطاع عمليات الهيئة

1-Jul-20	بداية المشروع
6 أشهر	مدة المشروع الاصيله
6.00	اجمالى مدة المشروع
6	المده المنقضيه
100.00%	نسبة المده المنقضيه
31-Dec-20	تاريخ نهو المشروع
0	المده المتبقيه

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المنفذة حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالى	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم.	م٣	٢٤٥٠	٩٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	١٦٤٠	١٥٧٤٤٠,٠٠	١٦٤٠	١٥٧٤٤٠,٠٠	100.00%	١٥٧,٤٤٠	67%
٢	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم.	م٣	١٥٠	١٩٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	100.00%	٠	0%
٣	بالمتر المكعب - أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى ويشمل تشغيل ودمك طبقة الأساس اسفل التكسير	م٣	٢٤٥٠	٨٠,٠٠	٢٤٠٠	٧٠٠	٠	٠	٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٣١٠٠	٢٤٨٠٠٠,٠٠	100.00%	٢٤٨,٠٠٠	127%
٤	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترجة بحيث لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠)	م٣	٥٢٠٠	٣٢٤,٠٠	٤٣٠٠	٧٢٥	٥٠٠	٠	٠	٣٩٦٩٠,٠٠	٥٥٢٥	١٧٩٠١٠٠,٠٠	100.00%	١,٧٩٠,١٠٠	106%
٥	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ٢ كجم/م٣	م٢	١٨٠٠٠	٢٥,٠٠	١٣٠٩٠	٠	٠	٣٥٠٠	٠	٨٧٥٠٠,٠٠	١٦٥٩٠	٤١٤٧٥٠,٠٠	100.00%	٤١٤,٧٥٠	92%
٦	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٥٣)	م٢	١٧٠٠٠	١٠٨,٠٠	١١٢٢٠	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٣٢٤٠٠٠,٠٠	١٤٢٢٠	١٥٣٥٧٦٠,٠٠	100.00%	١,٥٣٥,٧٦٠	84%
٧	بالمتر المسطح - أعمال انشاء لصق RC بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢	م٢	١٧٠٠٠	٧,٢٥	١١٢٢٠	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٢١٧٥٠,٠٠	١٤٢٢٠	١٠٣٠٩٥,٠٠	100.00%	١٠٣,٠٩٥	84%
٨	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٤ ج)	م٢	١٧٠٠٠	١٠٩,٠٠	١١٢٢٠	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٣٢٧٠٠٠,٠٠	١٤٢٢٠	١٥٤٩٩٨٠,٠٠	100.00%	١,٥٤٩,٩٨٠	84%
الاجمالى															
٥,٧٩٩,١٢٥															

المكتب الفنى للمشروع

مدير المشروع

م/ محمد سعيد حافظ

المنسق العام

لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

م/ محمد نبيل اسماعيل