


**خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١٢/١ حتى ١٢/٣١**

**تنفيذ رصف شوارع رئيسية و داخلية داخل مدينة شربين - بطول ٥ كم**

**قطاع عمليات الهيئة**

9,999,976.00 قيمة المشروع طبقا للعقد  
8,232,192.00 اجمالي قيمة الأعمال المنفذه  
0.00 اجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص  
9,999,976.00 قيمة الأعمال المستهدفة  
82.32% نسبة الانجاز



1-Jul-20 بداية المشروع  
6 أشهر مدة المشروع الاصيليه  
6.00 اجمالي مدة المشروع  
6 المده المنقضييه  
100.00% نسبة المده المنقضييه  
31-Dec-20 تاريخ نهو المشروع  
0 المده المتبقيه

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الكمية المتوقع تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠	القيمة المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	القيمة الاجمالية	اجمالي قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالي	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثاني	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - أعمال حفر قرمة واللفة شاملة أعمال الحفر والدمك أسفل القرمة	م٣	١٧٠٠	٤٥,٠٠	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٣٠٠	١٣٥٠,٠٠	100.00%	١٣,٥٠٠	18%
٢	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات	م٣	٥٠٠	١٩٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	100.00%	٠	0%
٣	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل أثرية للطبقات على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% مع الدمك على طبقات	م٣	٦٣٠	٩٦,٠٠	٠	٣١٥	٣١٥	٠	٠	٦٠٤٨٠,٠٠	٦٣٠	٦٠٤٨٠,٠٠	100.00%	٦٠,٤٨٠	100%
٤	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترججة بحيث لاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠)	م٣	٦٢٧٤	٣٢٤,٠٠	٦٤٥٨	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٦٤٥٨	٢٠٩٢٣٩٢,٠٠	100.00%	٢,٠٩٢,٣٩٢	103%
٥	بالمتر المكعب - أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتنوعة بالرصف الحالي ويشمل تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل التكسير	م٣	٥٠٠٠	٨٠,٠٠	٣٠٩٢	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٣٠٩٢	٢٤٧٣٦٠,٠٠	100.00%	٢٤٧,٣٦٠	62%
٦	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة تزييب MCO بمعدل ١,٥ كجم/م٢	م٢	١٧٩٩٨	٢٥,٠٠	٩٢٠٠	٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠	٠	٦٧٥٠٠٠,٠٠	٣٦٢٠٠	٩٠٥٠٠٠,٠٠	100.00%	٩٠,٥٠٠	201%
٧	بالمتر المكعب - أعمال ترميم بالمخروط الاسفلتي على السفلن تدرج (3-)	م٣	٢٩٠	١٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	100.00%	٠	0%
٨	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء لصق RC بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢	م٢	٣٣٠٠٠	٧,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	100.00%	٠	0%
٩	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم (تدرج ٢)	م٢	١٨٠٠٠	١١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	100.00%	٠	0%
١٠	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٤ ج)	م٢	٣٣٠٠٠	١٠٩,٠٠	١١٠٤٠	٠	١٦٢٠٠	١٦٢٠٠	٠	٣٥٣١٦٠,٠٠	٤٣٤٤٠	٤٧٣٤٩٦٠,٠٠	100.00%	٤,٧٣٤,٩٦٠	132%
١١	بالعدد - أعمال رفع وخفض مطابق الصرف	عدد	١٥	٥٠٠,٠٠	٢٠	٨٠	٧٠	٠	٠	٧٥٠٠٠,٠٠	١٧٠	٨٥٠٠٠,٠٠	100.00%	٨٥,٠٠٠	1133%
١٢	بالمتر المكعب - أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتنوعة بالرصف الحالي	م٣	٣٠٠	٣٢٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	100.00%	٠	0%
١٣	بالمتر الطولي - أعمال برودة من الخرسانة العادية بابعاد ٣٠٠٥/٢٠	مط	١٠٠٠	١١٠,٠٠	٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٤٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	100.00%	٤٤,٠٠٠	40%
١٤	بالعدد - توريد وتركيب بلوعات مطر مزودة بغطاء GRP محمل عليها مواسير ٦ بوصة PVC	عدد	٥٠	٤٥٠٠,٠٠	٦	٠	٥	٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	١١	٤٩٥٠٠,٠٠	100.00%	٤٩,٥٠٠	22%
<b>الاجمالي</b>															
٨,٢٣٢,١٩٢															

رئيس القطاع

مدير المشروع

المكتب الفني للمشروع

م/ محمد تسييل اسماعيل

م/ محمد سعيد حافظ

م/ محمد محمود محب