


خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١١/١ حتى ١١/٣٠

قطاع عمليات الهيئة

تنفيذ رصف طريق اعمال الطبقة السطحية لطريق المحله الكبرى / دمر و بمحافضة

الغربية بطول ١٢ كم.

17,896,700.00	قيمة المشروع طبقا للتقد
15,855,000.00	اجمالى قيمة الاعمال المنفذه
0.00	اجمالى قيمة الاعمال بالمستخلص
14,913,916.67	قيمة الاعمال المستهدفة
88.59%	نسبة الانجاز



1-Jul-20
أشهر 6
6.00
5
83.33%
31-Dec-20
1

بداية المشروع
مدة المشروع الاصيليه
اجمالى مدة المشروع
المدة المنقضييه
نسبة المده المنقضييه
تاريخ نهو المشروع
المدة المتبقيه

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المتوقع تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالى	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم.	م٣	١٥٥٠	٩٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٢٠٠	٠	٠,٢٠٠	100.00%	٠	0%
٢	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم.	م٣	٢٠٠	١٩٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٢٠٠	٠	٠,٢٠٠	100.00%	٠	0%
٣	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم/م٢	م٢	١٠٠٠٠	٢٥,٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	100.00%	٢٥٠,٠٠٠	100%
٤	بالمتر المكعب - اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على المسخن ٣ ب	م٣	١٩٩٠	١٨٠٠,٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٤٠٠	٠	١٤٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	100.00%	١,٨٠٠,٠٠٠	50%
٥	بالمتر المسطح - أعمال انشاء لصق RC بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢	م٢	١١٠٠٠٠	٧,٢٥	٦٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٢٥٣٧٥٠,٠٠	١٠٠٠٠٠	٧٢٥٠٠٠,٠٠	100.00%	٧٢٥,٠٠٠	91%
٦	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٤ ج)	م٢	١٢٠٠٠٠	١٠٩,٠٠	٧٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٠	٤٩٠٥٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠	١٣٠٨٠٠٠٠,٠٠	100.00%	١٣,٠٨٠,٠٠٠	100%
الاجمالى															
											٦٨٤٨٧٥٠,٠٠	١٥,٨٥٥,٠٠٠		١٥,٨٥٥,٠٠٠	

رئيس القطاع

مدير المشروع

المكتب الفنى للمشروع

م/محمد نبيل اسماعيل

م/ محمد سعيد حافظ

م/ محمد محمود محب