


خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١١/١ حتى ١١/٣٠



تنفيذ رصف دائري منيا القمح بمحافظة الشرقية بطول ٥ كم
20,000,000.00 قيمة المشروع طبقا للمقد
18,035,111.00 اجمالي قيمة الأعمال المنفذه
4,059,965.00 اجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص
16,666,666.67 قيمة الأعمال المستهدفة
90.18% نسبة الانجاز


قطاع عمليات الهيئة

1-Jul-20
أشهر 6
6.00
5
83.33%
31-Dec-20
1

بداية المشروع
مدة المشروع الاصيليه
اجمالى مدة المشروع
المدة المتقضييه
نسبة المدة المنقضييه
تاريخ نهو المشروع
المدة المتبقيه

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المتوقعة تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الأعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالى	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - أعمال حفر فرمة والفئة شاملة أعمال الحفر والدمك اسفل الفرمة	م٣	٦٠٩٠	٤٥	١٢٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٩٠	٥٨٠٥٠	100.00%	٥٨٠٥٠	21%
٢	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات	م٣	٥٠٠٠	١٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٣	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل اترية للطبقات على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% مع الدمك على طبقات	م٣	١٠٠	٩٦	٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	٠	٤٨٠٠٠	٥٠٠	٤٨٠٠٠	100.00%	٤٨٠٠٠	500%
٤	بالمتر المكعب - أعمال توريد ترية حصوية لانشاء الجسر والاكتاف والمبول على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٢٥% مع الدمك على طبقات	م٣	١٠٠	٢١٠	١١٤٥	٠	٠	٠	٥٠٠	١٠٥٠٠٠	١٦٤٥	٣٤٥٤٥٠	100.00%	٣٤٥٤٥٠	1645%
١.٥	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ١٨٠)	م٣	١٦٠٠٠	٣٠٤	٨٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	١٨٢٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٤٢٥٦٠٠٠	100.00%	٤٢٥٦٠٠٠	88%
٥.٥	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠)	م٣	١٠٠	٣٢٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٦	بالمتر المكعب - أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى ويشمل تشغيل ودمك طبقة الاساس اسفل التكسير	م٣	١١٥٠٠	٨٠	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	100.00%	٨٠٠٠٠٠	87%
٧	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم/م٢	م٢	٤٩٠٠٠	٢٥	١٤٤٩٩	٧٠٠٠	١٥٠٠٠	١٣٥٠٠	٠	٨٨٧٥٠٠	٤٩٩٩٩	١٢٤٩٩٧٥	100.00%	١٢٤٩٩٧٥	102%
٨	بالمتر المكعب - أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على السافن تدرج (٥3)	م٣	٨٨	١٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٩	بالمتر المسطح - أعمال انشاء لصق RC بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢	م٢	٤٩٠٠٠	٧,٢٥	٠	١٤٠٠٠	٠	٧٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٩٧٢٥٠	٤١٠٠٠	٢٩٧٢٥٠	100.00%	٢٩٧٢٥٠	84%
١٠	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم (تدرج ٥٢)	م٢	٤٨٠٠٠	١١٤	١٤٤٩٩	٧٠٠٠	١٥٠٠٠	١٣٥٠٠	٠	٤٠٤٧٠٠٠	٤٩٩٩٩	٥٦٩٩٨٨٦	100.00%	٥٦٩٩٨٨٦	104%
١١	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٥٤)	م٢	٤٩٠٠٠	١٠٩	٠	١٤٠٠٠	٠	٧٠٠٠	٢٠٠٠٠	٤٤٦٩٠٠٠	٤١٠٠٠	٤٤٦٩٠٠٠	100.00%	٤٤٦٩٠٠٠	84%

خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١١/١ حتى ١١/٣٠



تنفيذ رصف دائري منيا القمح بمحافظة الشرقية بطول ٥ كم	قيمة المشروع طبقا للمقدد
20,000,000.00	اجمالي قيمة الأعمال المنفذة
18,035,111.00	اجمالي قيمة الأعمال بالمنفصل
4,059,965.00	قيمة الأعمال المستهدفة
16,666,666.67	نسبة الانجاز
90.18%	

1-Jul-20	بداية المشروع
أشهر 6	مدة المشروع الاصيليه
6.00	اجمالي مدة المشروع
5	المدة المنقضييه
83.33%	نسبة المدة المنقضييه
31-Dec-20	تاريخ نوه المشروع
1	المدة المتبقيه

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المتوقع تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالي قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالي	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثاني	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١٢	بالعدد - أعمال رفع وخفض مطابق الصرف	عدد	٣٠	٥٠٠	١٣	١٠	١٠	٥	٠	١٢٥٠٠	٣٨	١٩٠٠٠	100.00%	١٩٠٠٠	127%
١٣	بالمتر المكعب - أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجه بالرصف الحالي	م ^٣	١٠٠	٣٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٤	بالمتر الطولي - أعمال برودة من الخرسانة العادية بإبعاد ٣٠*٢٥/٢٠	م.ط	٤٠٠٠	١١٠	٢٣٤٥	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٦٥٥	٠	٥١٢٠٥٠	٧٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	100.00%	٧٧٠٠٠٠	175%
١٥	بالعدد - أعمال رفع وخفض غرف المحابس	عدد	١٠	٢٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٦	بالعدد - أعمال توريد وتركيب بالوعات صرف المطر	عدد	٥	٤٥٠٠	١	٢	٢	٠	٠	١٨٠٠٠	٥	٢٢٥٠٠	100.00%	٢٢٥٠٠	100%
١٧	بالمتر الطولي - أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٣٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة أعمال الحفر ونزع المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية	م.ط	٨	١٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٨	بالمتر الطولي - أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة أعمال الحفر ونزع المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية	م.ط	٨	١٨٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٩	بالمتر الطولي - أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٨٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة أعمال الحفر ونزع المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية	م.ط	٨	٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
الاجمالي															
١٨٠٣٥١١١															

رئيس القطاع

مدير المشروع

المكتب الفني للمشروع

م/ محمد نسيم اسماعيل

م/ محمد سعيد حافظ

م/ محمد محمود محب