


خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١٢/١ حتى ١٢/٣١

تنفيذ رصف دائري منبأ القمح بمحافظة الشرقية بطول ٥ كم

20,000,000.00	قيمة المشروع طبقا للعقد
18,106,800.00	اجمالي قيمة الأعمال المنفذه
4,059,965.00	اجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص
20,000,000.00	قيمة الأعمال المستهدفة
90.53%	نسبة الانجاز




1-Jul-20  
6 أشهر  
6.00  
6  
100.00%  
31-Dec-20  
0

قطاع عمليات الهيئة

بداية المشروع  
مدة المشروع الاصلية  
اجمالي مدة المشروع  
المدة المتقضية  
نسبة المدة المتقضية  
تاريخ نهو المشروع  
المدة المتبقية

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المتوقعة تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالي قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالي	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثاني	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - أعمال حفر فرمة والفتحة شاملة اعمال الحفر والدمك اسفل الفرمة	م٣	٦٠٩٠	٤٥	١٢٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٩٠	٥٨٠٥٠	100.00%	٥٨٠٥٠	21%
٢	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات	م٣	٥٠٠٠	١٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٣	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل أتربة لطيبات على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% مع الدمك على طبقات	م٣	١٠٠	٩٦	٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	٠	٤٨٠٠٠	٥٠٠	٤٨٠٠٠	100.00%	٤٨٠٠٠	500%
٤	بالمتر المكعب - أعمال توريد أتربة خصوية لانشاء الجسر والاكتاف والميول على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٢٥% مع الدمك على طبقات	م٣	١٠٠	٢١٠	١١٤٥	٠	٠	٣٥٥	٠	٧٤٥٥٠	١٥٠٠	٣١٥٠٠٠	100.00%	٣١٥٠٠٠	1500%
٥	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترجرة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ١٨٠)	م٣	١٦٠٠٠	٣٠٤	١٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٠٠٠	٣٦٤٨٠٠٠	100.00%	٣٦٤٨٠٠٠	75%
٥ب	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترجرة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠)	م٣	١٠٠	٣٢٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٦	بالمتر المكعب - أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي ويشمل تشغيل ودمك طبقة الاساس اسفل التكسير	م٣	١١٥٠٠	٨٠	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	100.00%	٨٠٠٠٠٠	87%
٧	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم/م٢	م٢	٤٩٠٠٠	٢٥	٤٩٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٠٠٠	١٢٢٥٠٠٠	100.00%	١٢٢٥٠٠٠	100%
٨	بالمتر المكعب - أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٥3)	م٣	٨٨	١٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٩	بالمتر المسطح - أعمال انشاء لصق RC بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢	م٢	٤٩٠٠٠	٧,٢٥	٠	٠	١٠٠٠٠	٣٩٠٠٠	٠	٣٥٥٢٥٠	٤٩٠٠٠	٣٥٥٢٥٠	100.00%	٣٥٥٢٥٠	100%
١٠	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم (تدرج ٥٢)	م٢	٤٨٠٠٠	١١٤	٤٩٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٠٠٠	٥٥٨٦٠٠٠	100.00%	٥٥٨٦٠٠٠	102%
١١	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٤٤ ج)	م٢	٤٩٠٠٠	١٠٩	٠	٠	١٠٠٠٠	٣٩٠٠٠	٠	٥٣٤١٠٠٠	٤٩٠٠٠	٥٣٤١٠٠٠	100.00%	٥٣٤١٠٠٠	100%

خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١٢/١ حتى ١٢/٣١



1-Jul-20  
أشهر 6  
6.00  
6  
100.00%  
31-Dec-20  
0

قطاع عمليات الهيئة

بداية المشروع  
مدة المشروع الاصلية  
اجمالى مدة المشروع  
المدة المتقضية  
نسبة المدة المتقضية  
تاريخ نهو المشروع  
المدة المتبقية

تنفيذ رصف دائري منبأ القمح بمحافظة الشرقية بطول ٥ كم

20,000,000.00 قيمة المشروع طبقا للعقد  
18,106,800.00 اجمالى قيمة الأعمال المنفذه  
4,059,965.00 اجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص  
20,000,000.00 قيمة الاعمال المستهدفة  
90.53% نسبة الاجاز

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المتوقعة تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالى	نسبة الاجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١٢	بالعد - أعمال رفع وخفض مطابق الصرف	عدد	٣٠	٥٠٠	٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠	١٥٠٠٠	100.00%	١٥٠٠٠	100%
١٣	بالمتر المكعب - أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى	م٣	١٠٠	٣٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٤	بالمتر الطولى - اعمال برودة من الخرسانة العادية بابعاد ٣.٠*٢.٥/٢.٠	م.ط	٤٠٠٠	١١٠	٦٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٣٠٠	٦٩٣٠٠٠	100.00%	٦٩٣٠٠٠	158%
١٥	بالعد - أعمال رفع وخفض غرف المحابس	عدد	١٠	٢٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٦	بالعد - أعمال توريد وتركيب بالوعات صرف المطر	عدد	٥	٤٥٠٠	٥	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٢٢٥٠٠	100.00%	٢٢٥٠٠	100%
١٧	بالمتر الطولى - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٣٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزح المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية	م.ط	٨	١٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٨	بالمتر الطولى - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزح المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية	م.ط	٨	١٨٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٩	بالمتر الطولى - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٨٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزح المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية	م.ط	٨	٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
الاجمالى															
١٨١٠٦٨٠٠															

رئيس القطاع

مدير المشروع

المكتب الفنى للمشروع

م/ محمد نبيل اسماعيل

م/ محمد سعيد حافظ

م/ محمد محمود محب