


خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١١/١ حتى ١١/٣٠

تنفيذ وصيف طريق الدقايزة/بنديف/منيا القمح (القضاء الثانى) بمحافظة الشرقية بطول ٥

15,249,990.00
9,964,015.00
3,575,075.00
12,708,325.00
65.34%

قيمة المشروع طبقا للبعد
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة
اجمالي قيمة الأعمال بالمنفصل
قيمة الأعمال المستهدفة
نسبة الانجاز



1-Jul-20
6 أشهر
6.00
5
83.33%
31-Dec-20
1

قطاع عمليات الهدية

بداية المشروع
مدة المشروع الاصيله
اجمالى مدة المشروع
المدى المتبقيه
نسبة المدى المتبقيه
تاريخ نهي المشروع
المدى المتبقيه


م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الكمية المتوقعة تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣١	الكمية المنفذة تنفيذها خلال الفترة				قيمة المنفذ خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالي قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالي	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثاني	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - أعمال حفر فرمة والفئة شاملة أعمال الحفر والدمك أسفل الفرمة	م ^٣	٢٠٠٢	٤٥٠٠٠	١٨٤٦	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١٨٤٦	٨٣٠,٧٠٠	100.00%	٨٣٠,٧٠٠	92%
٢	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل رمل نظيفة على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات	م ^٣	٥٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
٣	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل التربة لطبقات على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% مع الدمك على طبقات	م ^٣	١٠٠	٩٦,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
٤	بالمتر المكعب - أعمال توريد تربة حصوية لانشاء الجسر والاتفاف والبيوت على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٢٥% مع الدمك على طبقات	م ^٣	١٠٠	٢١٠,٠٠٠	١٣٧١	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١٣٧١	٢٨٧,٩١٠	100.00%	٢٨٧,٩١٠	1371%
٥	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة بحيث لاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ١٨٠)	م ^٣	١٠٠٠٠	٣٠٤,٠٠٠	٨٢٥٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٢٥٠	٥٣٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠	٣٠٤,٠٠٠,٠٠٠	100.00%	٣٠٤,٠٠٠,٠٠٠	100%
٥	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة بحيث لاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠)	م ^٣	١٠٠	٣٢٤,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
٦	بالمتر المكعب - أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمنموجة بالرصف الحالى ويشمل تشغيل ودمك طبقة الاسس أسفل التكسير	م ^٣	٥٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣٠٥٢	٤٠٠	*	*	*	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٥٢	٢٧٦,١٦٠	100.00%	٢٧٦,١٦٠	69%
٧	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١.٥ كجم/م ^٢	م ^٢	٣٨٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣٠٥٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠٠	٣٠٥٠٠	٧٦٢,٥٠٠	100.00%	٧٦٢,٥٠٠	80%
٨	بالمتر المسطح - أعمال انشاء لصق RC بمعدل لا يقل عن ٠.٥ كجم/م ^٢	م ^٢	٣٨٠٠٠	٧,٢٥٠	١٧٥٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١٧٥٠٠	١٢٦,٨٧٥	100.00%	١٢٦,٨٧٥	46%
٩	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم (تدرج ٢)	م ^٢	٣٨٠٠٠	١١٤,٠٠٠	٣٠٥٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠٠	٣٠٥٠٠	٣٤٧٧,٠٠٠	100.00%	٣,٤٧٧,٠٠٠	80%
١٠	بالمتر المسطح - أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ج٤)	م ^٢	٣٨٠٠٠	١٠٩,٠٠٠	١٧٥٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١٧٥٠٠	١٩٠,٧٥٠,٠٠٠	100.00%	١,٩٠٧,٥٠٠	46%
١١	بالعدد - أعمال رفع وخفض مطابق للصرف	عدد	١	٥٠٠,٠٠٠	١	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١	٥٠٠,٠٠٠	100.00%	٥٠٠	100%
١٢	بالعدد - أعمال رفع وخفض غرف المعابس	عدد	١	٢٥٠,٠٠٠	١	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١	٢٥٠,٠٠٠	100.00%	٢٥٠	100%
١٣	بالمتر المكعب - أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمنموجة بالرصف الحالى	م ^٣	٤٠	٣٢٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
١٤	بالمتر المكعب - أعمال توريد وصب فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الدبش جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ^٣	٣٥٠	١٠٥٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
١٥	بالمتر المكعب - أعمال انشاء حاجز ساند من الدبش ومونة الاسمنت ومونة الميلى مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ والكحلة ٥٠٠ كجم اسمنت /م ^٣	م ^٣	١٣٠٠	٤٩٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%

خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١١/١ حتى ١١/٣٠

تنفيذ وصف طريق الإقازية/بنديا/منيا القمح (القطاع الثالث) بمحافظة الشرقية بطول ٥

15,249,990.00
9,964,015.00
3,575,075.00
12,708,325.00
65.34%

قيمة المشروع طبقا للتقد
اجمالي قيمة الأعمال المنفذه
اجمالي قيمة الأعمال بالمنفصل
قيمة الاعمال المستهدفة
نسبة الانجاز



1-Jul-20
6 أشهر
6.00
5
83.33%
31-Dec-20
1

قطاع عمليات الهيئة

بداية المشروع
مدة المشروع الاصيليه
اجمال مدة المشروع
المدد المتقضي
نسبة المدد المتقضي
تاريخ نهو المشروع
المدد المتبقيه

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفترة	الكمية المتوقعة تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣١	الكمية المنفط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المنفط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	نسبة التنفيذ	الاجمالي	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثاني	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع					
١٦	بالمتر المكعب - اعمال توريد وبناء تكاسي ديش سمك ٤٠ سم	م ^٣	٥٠	٤٠٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	100.00%	٠	0%
١٧	بالمتر الطولي - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٣٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية واللثة شاملة اعمال الحفر ونزع العمياء و عمل السدود والفرشة الخرسانية	م ^٢	١٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	100.00%	٠	0%
١٨	بالمتر الطولي - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية واللثة شاملة اعمال الحفر ونزع العمياء و عمل السدود والفرشة الخرسانية	م ^٢	١٥	١٨٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	100.00%	٠	0%
١٩	بالمتر الطولي - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٨٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية واللثة شاملة اعمال الحفر ونزع العمياء و عمل السدود والفرشة الخرسانية	م ^٢	١٥	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	100.00%	٠	0%
٢٠	بالمتر الطولي - اعمال برادورة من الخرسانة العادية بابعاد ٣٠*٢٥*٢٠	م ^٢	٤٩٥	١١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	100.00%	٠	0%
٢١	بالمتر المكعب - اعمال ترميم بالمختلط الاسفلتي على الساخن تدرج (٣)	م ^٣	٢٢	١٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	100.00%	٠	0%
الاجمالي														
٩,٩٦٤,٠١٥														
٩,٩٦٤,٠١٥														
٥٦٤٠٠٠,٠٠٠														

رئيس القطاع

مدير المشروع

المكتب الفني للمشروع

م/ محمد تيسيل اسماعيل

م/ محمد سعيد حافظ

م/ محمد محمود محب