


خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١١/١ حتى ١١/٣٠

تنفيذ رصف شوارع رئيسية و داخلية داخل مدينة شربين - بطول ٥ كم

قطاع عمليات الهيئة



م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الكمية المتوقع تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١	الكمية المنخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المنخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الاعمال	نسبة تنفيذ	الاجمالى	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - أعمال حفر قرمة واللفة شاملة أعمال الحفر والدمك أسفل القرمة	م٣	١٧٠٠	٤٥٠,٠٠	٣٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠	٣٠٠	١٣,٥٠٠	100.00%	١٣,٥٠٠	18%
٢	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل رمل نظيفة على الا تقل نسبة تحمل كليفورنيا لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات	م٣	٥٠٠	١٩٢,٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠	*	٠,٠٠	100.00%	*	0%
٣	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل أتربة للطبقات على الا تقل نسبة تحمل كليفورنيا لها عن ٤% مع الدمك على طبقات	م٣	٦٣٠	٩٦,٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠	*	٠,٠٠	100.00%	*	0%
٤	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاججار الصلبة المتدرجة بحيث لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠م)	م٣	٦٢٧٤	٣٢٤,٠٠	٣٤٥٨	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٥٠٠	٩٧٢٠,٠٠	٦٤٥٨	٢,٠٩٢٣٩٢,٠٠	100.00%	٢,٠٩٢٣,٣٩٢	103%
٥	بالمتر المكعب - أعمال توريد وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى ويشمل تشييد ودمك طبقة الاساس أسفل البعد	م٣	٥٠٠٠	٨٠,٠٠	٣٠٩٢	*	*	*	*	٠,٠٠	٣٠٩٢	٢٤٧٣٦٠,٠٠	100.00%	٢٤٧,٣٦٠	62%
٦	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم/م٢	م٢	١٧٩٩٨	٢٥,٠٠	٩٢٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠	٩٢٠٠	٢٣٠,٠٠٠	100.00%	٢٣٠,٠٠٠	51%
٧	بالمتر المكعب - أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على المسافن تدرج (3)	م٣	٢٩٠	١٨٠٠,٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠	*	٠,٠٠	100.00%	*	0%
٨	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء لصق RC بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢	م٢	٣٣٠٠٠	٧,٢٥	*	*	*	*	*	٠,٠٠	*	٠,٠٠	100.00%	*	0%
٩	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم (تدرج ٥٢)	م٢	١٨٠٠٠	١١٤,٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠	*	٠,٠٠	100.00%	*	0%
١٠	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٤ ج)	م٢	٣٣٠٠٠	١٠٩,٠٠	١١٠٤٠	*	*	*	*	٠,٠٠	١١٠٤٠	١٢٠٣٣٦٠,٠٠	100.00%	١,٢٠٣,٣٦٠	33%
١١	بالعدد - أعمال رفع وخفض مطابق الصرف	عدد	١٥	٥٠٠,٠٠	٢٥	*	*	*	*	٠,٠٠	٢٥	١٢٥٠,٠٠	100.00%	١٢٥,٠٠٠	167%
١٢	بالمتر المكعب - أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى	م٣	٣٠٠	٣٢٠,٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠	*	٠,٠٠	100.00%	*	0%
١٣	بالمتر الطولى - أعمال برودة من الخرسانة الغائبية بابعاد ٢٠٠/٥/٣٠٢	مط	١٠٠٠	١١٠,٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠	*	٠,٠٠	100.00%	*	0%
١٤	بالعدد - توريد وتركيب بلوعات مطر مزودة بطاء GRP محمل عليها مواسير ٦ بوصة PVC	عدد	٥٠	٤٥٠٠,٠٠	٢	*	*	*	*	٠,٠٠	٢	٩٠,٠٠٠	100.00%	٩٠,٠٠٠	4%
الاجمالى															