


خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١١/١ حتى ١١/٣٠

تنفيذ رصف طريق ٨٢ كوبري حمدة حتى بشبش (مركز المحلة الكبرى) محافظة الغربية بطول ٦ كم.

13,198,750.00	قيمة المشروع طبقا للعقد
6,497,452.00	اجمالى قيمة الأعمال المنفذه
0.00	اجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص
10,998,958.33	قيمة الأعمال المستهدفة
49.23%	نسبة الانجاز



قطاع عمليات الهيئة

1-Jul-20	بداية المشروع
6 أشهر	مدة المشروع الاصلية
6.00	اجمالى مدة المشروع
5	المدة المنقضية
83.33%	نسبة المدة المنقضية
31-Dec-20	تاريخ نهو المشروع
1	المدة المتبقية

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المتوقع تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالى	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل اثرية صالحة للردم نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم.	م٣	٢٩٥٠	٩٦,٠٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	100.00%	٠	0%
٢	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل اثرية صالحة للردم نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم.	م٣	٤٠٠	١٩٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	100.00%	٠	0%
٣	بالمتر المكعب - أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهالكة والزاحفة والمتسوجة بالرصف الحالى ويشمل تشغيل ودمك طبقة الاساس اسفل التكسير	م٣	١٣٩٠٠	٨٠,٠٠	٧٠٠٠	١٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٩٥٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	100.00%	٧٦٠,٠٠٠	68%
٤	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠)	م٣	١٥٥٠٠	٣٢٤,٠٠	٦٠٢٣	١٠٠٠	١٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٩٧٢٠٠,٠٠	٩٠٢٣	٢٩٢٣٤٥٢,٠٠	100.00%	٢,٩٢٣,٤٥٢	58%
٥	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ٢ كجم/م٢	م٢	٥٠٠٠٠	٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٢١٠٠٠	٥٢٥٠٠,٠٠	٢١٠٠٠	٥٢٥٠٠,٠٠	100.00%	٥٢٥,٠٠٠	42%
٦	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٤ ج)	م٢	٥٠٠٠٠	١٠٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٢١٠٠٠	٢٢٨٩٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠	٢٢٨٩٠٠٠,٠٠	100.00%	٢,٢٨٩,٠٠٠	42%
٧	بالعدد - أعمال رفع المطابق العمومية (مجاري - مياه شرب - تليفونات)	عدد	١٠	٤٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	100.00%	٠	0%
الاجمالى															
٦,٤٩٧,٤٥٢															

رئيس القطاع

مدير المشروع

المكتب الفنى للمشروع

م/ محمد تيسيل اسماعيل

م/ محمد سعيد حافظ

م/ محمد محمود محب