


تنفيذ رصف طريق تليانة / صيرى ابو علم / الدرع بطول ٧.٥ كم

20,000,013.00	قيمة المشروع طبقا للعقد
2,681,080.00	اجمالى قيمة الاعمال المنقذه
0.00	اجمالى قيمة الاعمال بالمستخلص
10,000,006.50	قيمة الاعمال المشهده
13.41%	نسبة الانجاز

خطة الاعمال الشهرية خلال الفترة من ١١/١ حتى ١١/٣٠



قطاع عمليات الهيئة


16-Aug-20	بداية المشروع
أشهر 6	مدة المشروع الاصيله
6.00	اجمالى مدة المشروع
3	المدة المنقضي
50.00%	نسبة المدة المنقضي
15-Jan-21	تاريخ نهي المشروع
3	المدة المتبقية

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المتوقع تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالى	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - أعمال حفر قرمة والفئة شاملة أعمال الحفر والدمك اسفل القرمة	م ^٣	٩٦٩	٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٢	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات	م ^٣	٦٠٣٢	١٩٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٣	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل أتربة للطبقات على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% مع الدمك على طبقات	م ^٣	٤٠٠٠	٩٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٤	بالمتر المكعب - أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠)	م ^٣	١٦١٢٦	٣٢٤	٢٢٧٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠	١٦٢٠٠٠	٧٢٧٠	٢٣٥٥٤٨٠	100.00%	٢٣٥٥٤٨٠	45%
٥	بالمتر المكعب - أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى ويشمل تشغيل ودمك طبقة الاساس اسفل التكسير	م ^٣	٥٠٠٠	٨٠	١١٠٠	٩٧٠	١٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٢٣٧١٠٠	٤٠٧٠	٣٢٥٦٠٠	100.00%	٣٢٥٦٠٠	81%
٦	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة تسريب MCO بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	م ^٢	٥٠٠٠٠	٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٧	بالمتر المكعب - أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (3)	م ^٣	٢٠٠	١٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٨	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء لصق RC بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م ^٢	م ^٢	٤٥٠٠٠	٧,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٩	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم (تدرج ٤)	م ^٢	٤٥٠٠٠	١١٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٠	بالمتر المسطح - أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ٤ ج)	م ^٢	٤٥٠٠٠	١٠٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١١	بالمتر المكعب - أعمال رفع وخفض مطابق بالعدد	عدد	١٥	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٢	بالمتر المكعب - أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى	م ^٣	١٠٠	٣٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٣	بالمتر الطولى - اعمال بردورة من الخرسانة العادية بابعاد ٣.٠٢٥/٢.٠	م.ط	٦١٩	١١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٤	بالعدد - أعمال توريد وتركيب بالوعات صرف المطر	عدد	٥	٤٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%

تنفيذ رصف طريق تليانة / صيرى ابو علم / الدرع بطول ٧.٥ كم

20,000,013.00	قيمة المشروع طبقا للعقد
2,681,080.00	اجمالى قيمة الأعمال المنقذه
0.00	اجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص
10,000,006.50	قيمة الاعمال المستهدفة
13.41%	نسبة الانجاز

خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١١/١ حتى ١١/٣٠



16-Aug-20	بداية المشروع
أشهر 6	مدة المشروع الاصيليه
6.00	اجمالى مدة المشروع
3	المدة المنقضييه
50.00%	نسبة المدة المنقضييه
15-Jan-21	تاريخ نھو المشروع
3	المدة المتبقيه

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المتوقع تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالى	نسبة الانجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١٥	اعمال توريد وصب فرششة من الخرسانة العادية اسفل الديش طبقا للشروط والمواصفات	م٣	٢٢٥	١٠٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	٠
١٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي من الديش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية الخ...	م٣	١٠٠	٤٠٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	٠
١٧	اعمال انشاء حائط ساند من الديش ومونة الاسمنت والفئة شاملة اعمال الحفر واركة الجوانب الخ...	م٣	٥٠٠	٤٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	٠
١٨	بالمتر الطولى - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزع المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية	م.ط	٤٥	١٨٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
١٩	بالمتر الطولى - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٨٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزع المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية	م.ط	١٠	٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
٢٠	بالمتر الطولى - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ١٠٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزع المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية	م.ط	١٨	٣٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	100.00%	٠	0%
الاجمالى															

رئيس القطاع

مدير المشروع

المكتب الفنى للمشروع

م/ محمد نسيم اسماعيل

م/ محمد سعيد حافظ

م/ محمد محمود محب