


خطة الأعمال الشهرية خلال الفترة من ١٢/١ حتى ١٢/٣١

تنفيذ رصف طريق الزقازيق/بندف/منيا القمح (القضاء الثانى) بمحافظة الشرقية بطول ٥ كم

15,249,990.00
13,773,640.00
3,575,075.00
15,249,990.00
90.32%

قيمة المشروع طبقا للعقد
اجمالى قيمة الاعمال المنقذه
اجمالى قيمة الاعمال بالمستخلص
قيمة الاعمال المستهقة
نسبة الاجاز



1-Jul-20
6 أشهر
6.00
6
100.00%
31-Dec-20
0

قطاع عمليات الهندسة


بداية المشروع
مدة المشروع الاصيليه
اجمالى مدة المشروع
المدة المتبقية
نسبة المدة المتبقية
تاريخ نهو المشروع
المدة المتبقية

م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الكمية المتوقعة تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣٠	الكمية المخطط تنفيذها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	اجمالى قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالى	نسبة الاجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثانى	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١	بالمتر المكعب - اعمال حفر فرمة واللغة شاملة اعمال الحفر والدمك اسفل الفرمة	م٣	٢٠٠٢	٤٥,٠٠٠	١٨٤٦	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١٨٤٦	٨٣,٠٧٠,٠٠٠	100.00%	٨٣,٠٧٠	92%
٢	بالمتر المكعب - اعمال توريد وتشغيل رمل نظيفة على الات نقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات	م٣	٥٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
٣	بالمتر المكعب - اعمال توريد وتشغيل اترية للطبقات على الات نقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٤% مع الدمك على طبقات	م٣	١٠٠	٩٦,٠٠٠	*	٢٠٠٠	٢٠٠٠	*	*	٣٨٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠	٣٨٤٠٠٠,٠٠٠	100.00%	٣٨٤,٠٠٠	4000%
٤	بالمتر المكعب - اعمال توريد تربة خصوبة لانشاء الجسر والاكتاف والميول على الات نقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٢٥% مع الدمك على طبقات	م٣	١٠٠	٢١٠,٠٠٠	١٣٧١	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١٣٧١	٢٨٧٩١٠,٠٠٠	100.00%	٢٨٧,٩١٠	1371%
٥	بالمتر المكعب - اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترججة بحيث لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ١٨٠)	م٣	١٠٠٠٠	٣٠٤,٠٠٠	١٠٠٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠	٣٠٤٠٠٠,٠٠٠	100.00%	٣٠,٤٠٠,٠٠٠	100%
٥ب	بالمتر المكعب - اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترججة بحيث لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم (مسافة النقل حتى ٢٠٠)	م٣	١٠٠	٣٢٤,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
٦	بالمتر المكعب - اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى ويشمل تشغيل ودمك طبقة الاساس اسفل التكسير	م٣	٥٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣٤٥٢	*	*	*	*	٠,٠٠٠	٣٤٥٢	٢٧٦١٦٠,٠٠٠	100.00%	٢٧٦,١٦٠	69%
٧	بالمتر المسطح - اعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم/م٢	م٢	٣٨٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣٠٥٠٠	٧٥٠٠	*	*	*	١٨٧٥٠٠,٠٠٠	٣٨٠٠٠	٩٥٠٠٠٠,٠٠٠	100.00%	٩٥٠,٠٠٠	100%
٨	بالمتر المسطح - اعمال انشاء لصق RC بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢	م٢	٣٨٠٠٠	٧,٢٥٠	١٧٥٠٠	١٤٠٠٠	٦٥٠٠	*	*	١٤٨٦٢٥٠,٠٠٠	٣٨٠٠٠	٢٧٥٥٠٠,٠٠٠	100.00%	٢٧٥,٥٠٠	100%
٩	بالمتر المسطح - اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم (تدرج ٥٢)	م٢	٣٨٠٠٠	١١٤,٠٠٠	٣٠٥٠٠	٧٥٠٠	*	*	*	٨٥٥٠٠٠,٠٠٠	٣٨٠٠٠	٤٣٣٢٠٠,٠٠٠	100.00%	٤,٣٣٢,٠٠٠	100%
١٠	بالمتر المسطح - اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم (تدرج ج٤)	م٢	٣٨٠٠٠	١٠٩,٠٠٠	١٧٥٠٠	١٤٠٠٠	٦٥٠٠	*	*	٢٢٣٤٥٠٠,٠٠٠	٣٨٠٠٠	٤١٤٢٠٠,٠٠٠	100.00%	٤,١٤٢,٠٠٠	100%
١١	بالعدد - اعمال رفع وخفض مطابق الصرف	عدد	١	٥٠٠,٠٠٠	١	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١	٥٠٠,٠٠٠	100.00%	٥٠٠	100%
١٢	بالعدد - اعمال رفع وخفض غرف المحابس	عدد	١	٢٥٠,٠٠٠	١	*	*	*	*	٠,٠٠٠	١	٢٥٠,٠٠٠	100.00%	٢٥٠,٠٠٠	100%
١٣	بالمتر المكعب - اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى	م٣	٤٠	٣٢٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
١٤	بالمتر المكعب - اعمال توريد وصب فرشاة من الخرسانة العادية اسفل الدبش جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٥٠	١٠٥٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
١٥	بالمتر المكعب - اعمال انشاء حافظ ساند من الدبش ومونة الاسمنت ومونة المباتى مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت/م٣ والكحلة ٥٠٠ كجم اسمنت/م٣	م٣	١٣٠٠	٤٩٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
١٦	بالمتر المكعب - اعمال توريد وبناء تكاسي دبش سمك ٤٠ سم	م٣	٥٠	٤٠٦,٠٠٠	*	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%

قطاع عمليات الهيئة

1-Jul-20
أشهر
6.00
6
100.00%
31-Dec-20
0

بداية المشروع
 مدة المشروع الاصيليه
 اجمالي مدة المشروع
 المده المنقضييه
 نسبة المده المنقضييه
 تاريخ نھو المشروع
 المده المتبقية



م	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	القطعة	الكمية المتوقعة تنفيذاها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠	الكمية المخطط تنفيذاها خلال الفترة				قيمة المخطط خلال الفترة	الكمية الاجمالية	الاجمالي قيمة الاعمال	نسبة التنفيذ	الاجمالي	نسبة الاجاز
						الاسبوع الاول	الاسبوع الثاني	الاسبوع الثالث	الاسبوع الرابع						
١٧	بالمتر الطولي - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٣٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزع المياه وعمل السدود والقرشة الخرسانية	م.ط	١٠	١٥٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
١٨	بالمتر الطولي - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزع المياه وعمل السدود والقرشة الخرسانية	م.ط	١٥	١٨٥٠,٠٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
١٩	بالمتر الطولي - اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٨٠ سم مع تركيب الجلب الخرسانية والفئة شاملة اعمال الحفر ونزع المياه وعمل السدود والقرشة الخرسانية	م.ط	١٥	٢٠٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
٢٠	بالمتر الطولي - اعمال بردورة من الخرسانة العادية بابعاد ٣٠*٢٥*٢٠	م.ط	٤٩٥	١١٠,٠٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
٢١	بالمتر المكعب - اعمال ترميم بالمخروط الاسفلتي على الساخن تدرج (3)	م.م	٢٢	١٨٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	٠,٠٠٠	*	٠	٠,٠٠٠	100.00%	*	0%
	الاجمالي														١٣,٧٧٢,٦٤٠
										٣٨٠,٩٦٢,٠٠٠		١٣,٧٧٢,٦٤٠			

المكتب الفني للمشروع

مدير المشروع

رئيس القطاع

م/ محمد محمود محب

م/ محمد سعيد حافظ

م/ محمد نبیل اسماعیل